

فرم گزارش عملکرد شش ماهه متمم اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای سال ۱۴۰۰
 منبع تامین اعتبار: (ملی)

| ردیف | تاریخ تصویب اعتبار از بودجه بودجه عمومی | مبلغ | تاریخ تصویب اعتبار از بودجه بودجه عمومی | مبلغ | تاریخ تصویب اعتبار از بودجه بودجه عمومی | مبلغ | اعتبار تخصیص یافته | | | | | | مبلغ تخصیص یافته از منابع عمومی | تاریخ تصویب اعتبار از بودجه بودجه عمومی | مبلغ | تاریخ تصویب اعتبار از بودجه بودجه عمومی | مبلغ | تاریخ تصویب اعتبار از بودجه بودجه عمومی | مبلغ | شرح | ردیف | |
|------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|--------------------|---------|-------------|------------|-----------|-------------|---------------------------------|---|-----------|---|---------|---|-------------------|--|-----------|------------|
| | | | | | | | سایر منابع | بهره ای | منابع عمومی | سایر منابع | بهره ای | منابع عمومی | | | | | | | | | | سایر منابع |
| ۳۹ | ۶۱/۳۵ | ۷۳,۵۵۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر منابع | ۱۳۰۰۰۰۲۳۳ | |
| ۳۸ | ۶۱/۳۵ | ۷۳,۵۵۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر منابع | ۱۳۰۰۰۰۲۳۳ | |
| ۳۷ | ۶۱/۳۱ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۵۹۲,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مطابقت و اجرای آبرسانی به شهرداری تسلی استان کرمان | ۱۳۰۰۰۰۲۳۳ | |
| ۳۶ | ۶۸ | ۸۵۰,۳۶۳ | ۱۲۴۳۷۱۲ | ۸۵۰,۳۶۳ | ۱۲۴۳۷۱۲ | ۲,۱۱۶,۰۷۵ | ۸۷۱,۳۶۳ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۹۶ | ۷۲۳,۰۱۶ | ۸,۱۷۸,۳۵۳ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۰۱۶ | ۷۷۵,۳۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | آبرسانی به شهر کرمان از سد سهارود | ۱۳۰۰۰۰۲۳۳ | |
| ۳۵ | ۹۱/۰۲ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۸۳۷۰۶۸ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۸۳۷۰۶۸ | ۸۸۷۰۶۸ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۷۱۸ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۸,۶۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ساختمان سد سهارود | ۱۳۰۰۰۰۲۳۳ | | |
| ۳۴ | ۵۸/۸۸ | ۱,۱۳۴,۰۰۰ | ۵۱۱۸۰۱ | ۱۱۳۴,۰۰۰ | ۵۱۱۸۰۱ | ۱,۶۷۱,۸۰۱ | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۰۱ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۴۲,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۶۲,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ساختمان سد سهارود | ۱۳۰۰۰۰۲۳۳ | |
| ۳۳ | ۲/۱۱ | ۰ | ۲۱۳۷۸۸ | ۰ | ۲۱۳۷۸۸ | ۲۱۳,۷۸۸ | ۱۳۳,۳۲۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۸ | ۰ | ۴۰۷,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | آبرسانی به جیرفت و سایر آباد از سد جیرفت | ۱۳۰۰۰۰۲۳۳ | |
| ۳۲ | ۲۹/۳۴ | ۲,۹۳۴,۶۱۹ | ۳,۶۲۸,۳۴۹ | ۲,۹۳۴,۶۱۹ | ۳,۶۲۸,۳۴۹ | ۶,۵۶۳,۹۷۲ | ۳,۳۳۱,۳۶۳ | ۱۹۵,۵۵۰ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۷۸۳ | ۱۱,۹۴۳,۱۶ | ۱,۰۳۱,۰۰۰ | ۱,۷۶۱,۹۵۳ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۳۸,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۳,۰۱۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۴,۹۲۸ | ۱۳۰۰۰۰۲۳۳ |

دینیسار محمد رشید جاوهان

مدیر عامل: علی رشیدی

فرم گزارش عملکرد شش ماهه منتهی اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای سال ۱۴۰۰

منابع: میلیون ریال

منبع تامین اعتبار: (ملی استانی)

دستگاه اجرایی: شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان

| ردیف | شماره طبقه بندی طرح | نام طرح | اعتبار مصوب | | جمع اعتبار ابرائی از منابع عمومی | اعتبار تخصیص یافته | | جمع اعتبار تخصیص یافته از منابع عمومی | دریافتی از خزانه از منابع عمومی | دریافتی از سایر منابع | دریافتی از سایر منابع عمومی | سایر منابع پرداختی ذی حساب از سایر منابع | درصد تحقق اعتبار از بودجه عمومی |
|------|---------------------|--|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|
| | | | ملی - استانی (قانون) | ملی - استانی (تایید شده) | | ملی | عمومی | | | | | | |
| ۱ | ۱۳۰۷۰۰۲۰۲۴ | ساختمان سد بافت (آبرسانی به بافت و برون رفت) | ۰ | ۳۷۵۰۰ | ۳۷۵۰۰ | ۳۷۵۰۰ | ۰ | ۳۷۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۵۰۰ | ۹۹/۶ | ۱۰۰ |
| ۲ | ۱۳۰۷۰۰۲۰۶۶ | ساختمان سد قدرتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹/۸۶ | |
| ۳ | ۱۳۰۷۰۰۲۰۲۴ | تکمیل مطالعات روستاهای زردشت بافت | ۲۹۱۰ | ۰ | ۲۹۱۰ | ۲۹۸۵۲ | ۲۹۸۵۲ | ۲۹۸۵۲ | ۱۴۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۱ |
| | | جمع کل | ۲۹۱۰ | ۰ | ۴۰۴۱۰ | ۳۹۸۵۲ | ۳۹۸۵۲ | ۳۹۸۵۲ | ۱۴۰۱ | ۰ | ۰ | ۳۷۵۰۰ | |

ذی حساب: حمید رضا جاودان

مدیر عامل: علی رشیدی

