

فرم گزارش عملکرد سه ماهه سوم اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای سال ۱۴۰۲

دستگاه اجرایی: شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان

منبع تامین اعتبار: (ملی استانی)

مبالغ: میلیون ریال

ردیف	شماره طبقه بندی طرح	نام طرح	اعتبار مصوب		جمع اعتبار ایلامی از منابع عمومی	اعتبار تخصیص یافته		جمع اعتبار تخصیص یافته از منابع عمومی	دریافتی از خزانه از منابع عمومی	دریافتی از سایر منابع	پرداختی ذیحساب از منابع عمومی	پرداختی ذیحساب از سایر منابع	درصد پیشرفت اعتبار از بودجه عمومی	درصد تخصیص
			ملی - استانی شده (پوست قانون)			منابع عمومی								
						بند ب تبصره ۵ اخذ ۲۰۲	ملی - استانی شده							
۱	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۴	ساختمان سد بافت (آبرسانی به بافت و بزنجان)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹/۶	#DIV/۰!
	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۴	تکمیل مطالعات روستاهای زردشت بافت	۰	۹۶۵۰	۹۶۵۰	۹۶۵	۹۶۵	۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۹	۱۰
		جمع کل	۰	۹,۶۵۰	۹,۶۵۰	۹۶۵	۹۶۵	۹۶۵	۰	۰	۰	۰		

ذیحساب:  **زهرا موصوفی**

مدیرعامل:  **حمید هیدادی سلیمانی**

فرم گزارش عملکرد سه ماهه سوم اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای سال ۱۴۰۲

دستگاه اجرایی: شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان

منبع تامین اعتبار: (ملی)

منابع: میلیون ریال

شماره طبقه بندی طرح	نام طرح	اعتبار مصوب					اعتبار تخصیص یافته					جمع اعتبار ابلاغی از منابع عمومی	جمع اعتبار تخصیص یافته از منابع عمومی	دریافتی از سایر منابع	دریافتی از سایر منابع عمومی	دریافتی از سایر منابع عمومی	دریافتی از سایر منابع عمومی	دریافتی از سایر منابع عمومی	درصد پیرفت اعتبار از بودجه عمومی	درصد تخصیص اعتبار از بودجه عمومی		
		منابع عمومی					منابع عمومی															
		ملی(بیوست قانون)	۵۵۰۰۰۰-۱۳ توازن	دیون	۵۳۰۰۰۰-۷۷	۵۵۰۰۰۰-۲	نفت	ملی(بیوست قانون)	۵۵۰۰۰۰-۱۳ توازن	دیون	۵۳۰۰۰۰-۷۷										۵۵۰۰۰۰-۲	نفت
۱۳۰۷۰۰۳۰۶۳	ساختمان سد صفارود	۴۸۲,۵۰۰			۶۶۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰							۱,۵۹۷,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰						۹۲/۲۵	۶۳	
۱۳۰۷۰۰۳۰۹۷	ساختمان سد نساء(آبرسانی به بیم و پروات)	۱,۱۰۹,۷۵۰			۵۲۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰							۱,۹۳۲,۲۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰					۶۱	۶۷	
۱۳۰۷۰۰۲۲۸۶	آبرسانی به جیرفت و عنبرآباد از سد جیرفت	۲۴۱,۳۵۰			۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰							۱,۱۴۱,۳۵۰	۲۴,۱۲۵						۸	۲	
۱۳۰۷۰۰۲۱۴۳	ساختمان شبکه جیرفت و رودبار				۸۴۸,۸۴۱								۸۴۸,۸۴۱							۷۶/۹۲	۰	
۱۳۰۷۰۰۳۰۶۶	ساختمان سد قدرونی																			۹۷/۰۲	۰	
جمع کل		۱,۸۳۳,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۸۴۸,۸۴۱	۱,۱۸۷,۵۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۹,۸۴۱	۱,۷۷۴,۱۲۵	۰	۰	۰	۱,۷۷۴,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۰,۸۶۶	۴۲

ذی حساب: علیرضا مصطفی

مدیر عامل: حمید علیزاده سلیمانی

فرم گزارش عملکرد سه ماهه سوم اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای سال ۱۴۰۲

منبع تامین اعتبار: استانی ، سه درصد نفت و گاز

برای مقیاس ران

ردیف	عنوان طرح / پروژه	شهرستان محل اجرا			اعتبار مصوب به تفکیک منبع			تخصیص به تفکیک منبع			دریافتی از خزانه	پرداختی ذیحساب	درصد تخصیص	پیشرفت فیزیکی
		استانی	سه درصد نفت و گاز	جمع اعتبار مصوب	استانی (تقدی)	سه درصد نفت و گاز	جمع کل تخصیص پروژه	استانی	سه درصد نفت و گاز	جمع کل تخصیص پروژه				
۱	اجرای ساماندهی رودخانه ها (۱۴۰۷۰۰۵۲۰۵)	۳۲,۰۰۰	۱۵۳,۶۸۸	۱۸۵,۶۸۸	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۵		
۱	اجرای ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شور وهلیل		۱۷,۶۸۸	۱۷,۶۸۸		۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۳	۴۴	
۲	اجرای لایروبی رودخانه های شهرستان کهنوج		۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵/۰	
۳	اجرای لایروبی رودخانه های شهرستان قلعه گنج		۲,۰۰۰	۲,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵	
۴	اجرای لایروبی رودخانه های شهرستان عنبر آباد		۵,۰۰۰	۵,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	
۵	اجرای لایروبی رودخانه های شهرستان زرنند		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	
۶	اجرای لایروبی رودخانه های شهرستان بردسیر	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	
۷	اجرای لایروبی رودخانه های شهرستان جیرفت		۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰		۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۷	۵۳	
۸	اجرای لایروبی رودخانه های شهرستان فاریاب		۲,۵۰۰	۲,۵۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰	
۹	اجرای لایروبی رودخانه های شهرستان کرمان		۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	
۱۰	اجرای لایروبی رودخانه های شهرستان رابر	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰	
۱۱	اجرای لایروبی رودخانه های شهرستان بافت		۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	
۱۲	اجرای لایروبی رودخانه های شهرستان ارزولیه		۴,۵۰۰	۴,۵۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۳	اجرای لایروبی رودخانه های شهرستان رودبار جنوب		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	
۱۴	اجرای لایروبی رودخانه های شهرستان شهربابک		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۵	اجرای لایروبی رودخانه های شهرستان یم		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵	
۱۶	اجرای لایروبی رودخانه های شهرستان انار		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۷	اجرای لایروبی رودخانه های شهرستان نرماشیر		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	
۱۸	اجرای لایروبی رودخانه های شهرستان منوجان		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۹	اجرای لایروبی رودخانه های شهرستان کوهبنا		۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲	مطالعه ساماندهی حریم و بستر رودخانه ها (۱۴۰۷۰۰۵۱۰۴)	۳۱,۴۷۶	۲۳,۷۰۰	۵۵,۱۷۶	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲		
۱	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان رفسنجان	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	
۲	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان عنبر آباد	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱	
۳	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان راور	۵۰۰	۱,۳۰۰	۱,۸۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳	
۴	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان شهربابک	۸۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷	
۵	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان کهنوج	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	
۶	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان بافت	۱,۳۰۰	۰	۱,۳۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱/۹۰	
۷	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان بردسیر	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۳,۶۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶/۸۵	
۸	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان کرمان	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۴,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵/۲	
۹	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان یم	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴,۰۰۰		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰	۸۲/۳	
۱۰	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان انار	۱,۶۰۰	۰	۱,۶۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸/۸	
۱۱	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان فهرج	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۳,۶۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷/۵	
۱۲	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان کوهبنا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰/۸	
۱۳	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان زرنند	۲,۱۷۶	۰	۲,۱۷۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	
۱۴	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان رابر	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۲,۲۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲/۴۵	
۱۵	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان رودبار جنوب	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹/۱	
۱۶	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان قلعه گنج	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۳,۶۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵/۶	
۱۷	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان فاریاب	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲/۳	
۱۸	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان منوجان	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۳,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵	
۱۹	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان ارزولیه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	
۲۰	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان نرماشیر	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۳,۶۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳/۱۴	
۲۱	مطالعات جامع سیلاب استان												۱۹	
۲۲	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان جیرفت	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۳,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶/۵۸	
۲۳	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان رنگان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳/۶	
۲۴	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان سیرجان	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶/۴	
۲۵	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان جازموریان	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۴,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	
۲۶	مطالعه ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان گنبدک	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	
۳	طرح های کوچک تامین آب (۱۴۰۷۰۰۳۲۱۰)	۲,۸۲۴	۰	۲,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۲	مطالعه تامین آب شرب و صنعت مناطق اطراف زرنند از رودخانه شیرین رود	۱,۳۲۴	۱,۳۲۴	۲,۶۴۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	
۳	مطالعه پتانسیل های تامین آب شرب میان عدت حومه شهربابک از محل آبهای سطحی	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۳,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰	
	جمع کل	۶۶,۳۰۰	۱۷۷,۳۸۸	۲۴۳,۶۸۸	۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۴,۰۰۰			

ذیحساب: علیرضا مصدقی

مدیر عامل: حمید علیزاده سلیمانی